


स्वेत पत्र



मझौला शहरको एकिकृत शहरी वातावरणिय सुधार परियोजना (STIUEIP)

र

क्षेत्रिय शहरी विकास परियोजना (RUDP)

ई. भरत कुमार न्यौपाने
परियोजना व्यवस्थापक
परियोजना कार्यालयन इकाई
विराटनगर महानगरपालिका
२०७८।०५।२०

परियोजनाको स्वेत पत्र

मझौला शहरको एकिकृत शहरी वातावरणिय सुधार परियोजना (STIUEIP) तर्फः

- राजनैतिक राजधानीको रूपमा सुपरिचित ऐतिहासिक औद्योगिक नगरि विराटनगर भौतिक विकासका हिसावले पछि परेको अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै विराटनगरको अथक प्रयास र नेपाल सरकारको अनुरोधमा विराटनगर, विराटनगर, बुटवल र काम्पे भ्याली समेटेर सन् २००८ मा यो परियोजनाको परिकल्पना भयो ।
- परियोजनालाई मूर्त रूप दिन एशियाली विकास बैंकवाट Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) को लागि नियूक्त परामर्शदाता PADECO, Japan in association with mgpl, Kathmandu ले स्थानीय सरोकारवालाहरू, नगरपालिका, टोल संगठन, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी संग व्यापक छलफल गरि विराटनगरको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको ढुवान र वर्षादको पानी निकासीकालागि नाला, मुख्य बजार क्षेत्रमा ढल, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सडक सुधारको परियोजना Scope प्रस्ताव गरि योजनाको खाका, लागत, लागत साफेदारी र परियोजना कार्यान्वयन संचालन प्रक्रिया/तालिका समेतको Report November 2009 मा पेश गरेको ।
- सो PPTA Report को आधारमा सन् २०१० मा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, नगरपालिका र नगर विकास कोषका विच दुई पक्षिय र बहुपक्षिय सम्झौता भई योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको ।
- परियोजनाको संरचना दातृनिकायको रूपमा एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) र परियोजना कार्यान्वयन तर्फ विराटनगर उपमहानगरपालिका परियोजना कार्यान्वयन ईकाइ (PIU) रहेको ।
- परियोजनाको लागत साफेदारी तर्फ परियोजनाकालागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीकालागि नेपाल सरकार ९०% र नगरपालिका १०%; प्रशासनिक खर्च तर्फ नेपाल सरकार/एडिवि ७०% अनुदान र नगरपालिका ३०%, परामर्शदाता तर्फ १००% एडिवि र निर्माण कार्य तर्फ ८१% अनुदान नेपाल सरकार/एडिवि, नगरपालिका म्याचिङ ८% र नगरपालिकाको ऋण ११% नगर विकास कोष (TDF) मार्फत रहेको । ऋणको हकमा ५% व्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण निर्माण अवधि पश्चातको २० वर्षे समय अवधिमा तिरुपत्ति रहेको ।
- नगरपालिका योजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण र क्षमता विकास होस् भनेर एडिवि मार्फत अनुदानमा Capacity Development Technical Assistance (CDTA) समेत सन् २०११/१२ को अवधिमा प्राप्त भएको ।
- PPTA Report वमोजिम विराटनगर १४ जुलाई १३ विगाहा १० कडा र विराटनगर १७ छाला फ्याक्ट्रीमा १ विगाहा १० कडा जग्गा प्राप्त गरेको । उक्त जग्गाको निर्धारित मुआज्जा रकम रु.९,९९,५३,००००० भुक्तानी भएको ।
- दातृ निकाय एडिवि को मापदण्ड वमोजिम परियोजना निर्माण कार्यको Detailed Design & Supervision (DSC) गर्न अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता SMEC Australia and Associates छानौट भै २२ December 2011 मा सम्झौता भएको ।

- DSC ले Detail Design र Estimate गर्दा PPTA मा भएको Scope अनुसारको निर्माण कार्य गर्न गराउन करिव ७ अर्ब लाग्ने Draft Final Report बुझाए पछि तत्काल उपलब्ध हुने वजेट २ अर्ब २५ करोडमा एडिवि वाट १ अर्ब भन्दा बढि रकम थप गरि रु. ३,२७,८१,४०,०००००० रकम लागतको मात्र परियोजना तयारि गर्न सकिएको ।
- DSC ले DPR तयार गर्दा निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरि को Specification; Quality Assurance Plan, Environmental Safeguard, Social safeguard, Safety; project को Operation and Maintenance हुने गरि को Business Plan लगायतमा दातृ निकायको मापदण्ड वमोजिम गरेको । DPR को Review PCO र ADB मा समेत गरेर मात्र स्विकृत भएको ।
- निर्माण कार्यकोलागि एडिवि को मापदण्ड वमोजिम को BID Documents तयार गरि अन्तरालिए स्तरको बोलपत्र मार्फत CTCE-Kalika JV, Kathmandu छनौट भई December 2, 2013 मा 26 May, 2016 मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि रु. २,३९,१३,३२,११७०६ (भ्याट तथा प्रोभिजनल सम समेत) को सम्झौता भएको ।
- निर्माण कार्य गर्दै जांदा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्राविधिक पुष्ट्याई सहित DSC को सिफारिसको आधारमा PCO/ADB को सहमतिमा म्याद थप र भेरिएसन आदेश जारी हुने व्यवस्था रहेको ।
- सोही वमोजिम नगरपालिकाको स्वीकृत सडक मापदण्ड वमोजिम सडक विस्तार भएकाले सडक निर्माण परिमाणमा बढ्दि, सडक छेउ नयां नाला निर्माण, केहि थप ठूला नाला निर्माण, केहि स्थानमा खानेपानी पार्ईपलाईन विस्तार, विद्युत पोल सार्ने, ढल प्रणाली संचालनकालागि थप मेसिन, उपकरण र सवारी साधनको व्यवस्था लगायतका मूल्य कारणले परियोजना सम्पन्न गर्न थप काम गर्नुपर्ने Site Condition ले ४ पटक Variation आदेश जारी भै संशोधित सम्झौता रकम रु. २,९५,६२,९०,५४२०७ (भ्याट र प्रोभिजनल सम समेत) भएको ।
- भेरिएसन आदेश जारी भै निर्माण कार्यमा भएको बढ्दि, नगरपालिकावाट सडक मापदण्ड वमोजिम सडक खाली गराउन भएको ढिलाई, वन्द हड्डताल, २०७३ सालको बाढी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Dedicated Feeder Line स्वीकृतिमा भएको ढिलाई लगायत मुनासिव कारणले परियोजनाको म्याद ६ पटक थप गरि 15 December, 2018 मा सम्पन्न गरिएको ।
- सम्झौता वमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ढल प्रणाली परिक्षण पश्चात एक वर्षसम्म मर्मत संभार र फोहोरपानी प्रशोधन तथा ढल प्रणाली संचालन गरि 25 May, 2020 मा परियोजना सम्पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरेको ।
- परियोजना निर्माण कार्यको जम्मा भुक्तानी र. ३,१९,६२,७२,७९८१४८ (भ्याट, प्रोभिजनल सम र मुल्य समायोजन समेत) भएको ।
- महालेखा परिक्षकले निर्माण कार्यको भुक्तानीमा आ.व. २०७६/०७७ मा औल्याएको बेरुजु रकम रु२९,२७,२९३०० सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीवाट असुल उपर गरिएको । अन्य बेरुजुको हकमा प्रयाप्त पुष्ट्याई र कागजात सहित बेरुजु फछ्यौट कालागि पत्राचार गरिएको ।
- परियोजनावाट सम्पन्न भएको मुल्य कार्यहरूमा ३६.६८ कि.मि. ठूला नाला निर्माण गरि शहरको मुल्य डुवान समस्या समाधान गरिएको । ३६.०५ कि.मि. सडक छेउको नाला निर्माण, ४३.२६ कि.मि. ढल प्रणाली जडान गरि १४३४ वटा मेनहोल, १७९५ वटा सिवर इनलेट, १८४७ वटा हाउस कनेक्सन चेम्वर निर्माण गरिएको । मेनरोड पुष्पलालचौक देखि पानीटंकी खण्डको ३.३२ कि.मि. फुटपाथ सहित

४१.३६ कि.मि. सडक सुधार एम एम एसफाल्ट किंकिट पिच नमूना सडक लगायत थप ४१.३६ कि.मि. सडक सुधार गरिएको । ६.५७५ कि.मि. नयां खानेपानी पाईपलाईन जडान गरिएको । वडा नं. १४ जतुवामा करिव १३ विगाहा १० कट्टा क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरि फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण र संचालन गरिएको । ढल प्रणाली संचालनकोलागि आवस्यक सवारी साधन र उपकरण समेतको व्यवस्था गरिएको ।

- अनेकौं चुनौतिका वावजुत पनि योजना कार्यान्वयनमा विराटनगरले गरेको प्रगतिका आधारमा PPTA ले औल्याएको Scope र परियोजनामा वजेटको अभावले छुट हुन गएको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरि परियोजना निर्माण गर्न Additional Financing को रूपमा DPR र आवश्यक Report तयार गर्न DSC लाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरि फाईनल रिपोर्ट February 2017 मा प्राप्त भएको । क्षेत्रिय शहरी विकास परियोजना (RUDP) को रूपमा दोश्रो चरणकोलागि रु.३,००,३०,४७,८६७९८ लागत अनुमानको परियोजना कार्यान्वयनकालागि अगाडी बढेको ।
- परामर्शदाता (DSC) को सम्झौता 28 February 2019 सम्म रहेको र उक्त अवधिमा DSC तर्फ जम्मा भुक्तानी रु.१४,४१,५६,६९२९८ भएको । त्यस अवधि पछि दोहोरो खर्च नहोस भनि क्षेत्रिय शहरी विकास परियोजना (RUDP) को परामर्शदाताले नै CTCE-Kalika JV को निर्माण कार्यको Supervision गरेको ।
- यस परियोजना अन्तर्गत नै शहरको मुख्य क्षेत्र वाहेक गरिव वस्तिहरूमा समेत परियोजनाको सकारात्मक प्रभाव होस् भनेर सामाजिक विकास कार्यक्रम Community Development Program (CDP) रहेको । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य रूपमा परियोजनाको सूचना प्रवाह र सामाजिक परिचालन, स्वास्थ र सरसफाई शिक्षा, साना पूर्वाधार विकास, 3R Promotion, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र लैङ्गिक समानता एवं सामाजिक सहभागिता लगायत कार्य गरिएको । उक्त कार्य गर्ने गराउन दातृ निकाय एडिवि को मापदण्ड वमोजिम Fri-PAD नामक NGO छनौट भै 22 December 2011 मा सम्झौता भएको ।
- Fri-PAD ले 31 Dec 2016 सम्म सम्झौता वमोजिमको कार्य गरेको र उक्त अवधिमा Fri-PAD लाई रु.१,९७,४०,५०७३८ भुक्तानी गरिएको । CDP कार्यक्रम तर्फको जम्मा खर्च रु.९,७३,१५,५८०७ भुक्तानी भएको ।
- CDP वाट सम्पन्न भएको मुख्य कार्यको रूपमा गरिव वस्तिहरूमा ९.५ कि.मि. ग्रामेल सडक, १७.३४ कि.मि. नाला, ५२४ वटा पारिवारिक शौचालय, १० वटा ट्यूब वेल, ७७ वटा ट्यूब वेलको चौताल, लैङ्गिक र अपाङ्गमैत्री ६ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, एउटा मोवाईल ट्वाईलेट खरिद, र वडा नं. १५ हडतालि हाटमा रहेको पूरानो शौचालय को वरिपरिको वातावरण सुधार हुन् । २६२ जनालाई CTEVT वाट मान्यता प्राप्त क्षमता अभिवृद्धि तालिम समेत प्रदान गरिएको । टोल संगठन, महिला, दलित समेटेर सचेतनामूलक तालिम र सूचना प्रवाह भएको ।
- नाला सफाईमा सहजता होस भनेर रु.३३,९०,०००१०० को Ditch cleaning Machine खरिद गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको ।
- परियोजनाकोलागि प्रशासनिक खर्च रु.६,३९,२९,११२९२ भएको ।



क्षेत्रिय शहरी विकास परियोजना (RUDP) तर्फः

- परियोजनाको संरचनागत ढांचा साविकको STIUEIP जस्तै रहेको र परियोजनाको लागत साभेदारीमा प्रशासनिक खर्च तर्फ नेपाल सरकार/एडिवि ७०% अनुदान र नगरपालिका ३०%, परामर्शदाता तर्फ १००% एडिवि र निर्माण कार्य तर्फ ९३.८% अनुदान नेपाल सरकार/एडिवि, महानगरपालिका म्याचिङ्ग ६.२% रहेको । महानगरपालिलाई ऋण नरहेको ।
- दार्त निकाय एडिविको मापदण्ड वमोजिम परियोजनाको निर्माण कार्यको Design and Supervision - DSC) गर्न Building Design Authority, (P) Ltd., in JV with B.N. Consultancy Pvt. Ltd, and Plus Engineers and Architects (P) Ltd, Nepal छनौट भै 28 August 2017 मा सम्झौता भएको र DSC ले 6 September, 2017 देखि कार्य आरम्भ गरेको ।
- निर्माण कार्यकोलागि एडिविको मापदण्ड वमोजिम Bid Documents तयार गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरको वोलपत्र मार्फत ZHONGHENG Construction Group International Engineering Co. Ltd., Beijing, China छनौट भै 10 October, 2017 मा 1 November, 2019 मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि रु.२,६१,१०,८८,३९०६० (भ्याट र प्रोभिजनल सम समेत) सम्झौता भएको । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको आर्थिक प्रस्ताव लागत अनुमान भन्दा २१.५ प्रतिशतले बढि भए पनि नगर प्रमूखज्यूवाट गठन भएको Contract Negotiation Team (प्रमूख प्रशासकिय अधिकृतज्यू संयोजक, परियोजना व्यवस्थापक र परियोजिना उप व्यवस्थापक सदस्य) ले ५५ करोड घटाएर लागत अनुमान भन्दा कममा मात्र सम्झौता गरिएको अनुपम नमुना कार्य ।
- निर्माण कार्य गर्दै जांदा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्राविधिक पुष्ट्याई सहित DSC को सिफारिसको आधारमा PCO/ADB को सहमतिमा म्याद थप र भेरिएसन आदेश जारी हुने व्यवस्था रहेको ।
- सोही वमोजिम केही स्थानको सडक छेउको नाला निर्माण, केहि स्थानमा नयां खानेपानी पाईप लाईन विस्तार (१०० प्रतिशत नगरपालिकाको खर्च), नगरको महत्वपूर्ण सडकहरू केशलिया, वरगाढी, रंगेली रोड, धर्मभक्त मार्ग, घोघाहा मार्ग थप निर्माण, थप विद्युत पोल सार्ने लगायतका मूल्य कारणले परियोजना सम्पन्न गर्न थप काम गर्नुपर्ने Site Condition ले ३ पटक Variation आदेश जारी भै संशोधित सम्झौता रकम रु.३,०५,८४,८८,१९५।४३ (भ्याट र प्रोभिजनल सम नयां खानेपानी पाईप लाईन विस्तार तर्फ महानगरको १००% व्यहोर्ने रु.३,९९,९९,९६६।४ समेत) भएको ।
- भेरिएसन आदेश जारी भै निर्माण कार्यमा भएको बृद्धि, कोभिड १९ को कारणले निर्माण कार्यमा पुन्याएको बाधा लगायत मुनासिव कारणले परियोजनाको म्याद ४ पटक थप गरि 11 February, 2021 मा सम्पन्न गरिएको ।
- परियोजनाको २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको भुक्तानी निर्माण कार्य तर्फ रु.३,९,७४,३५,०३६।२६ (भ्याट, प्रोभिजनल सम र मूल्य समायोजन समेत), परामर्श तर्फ रु.११,१३,५८,१८।७४ र प्रशासनिक तर्फ रु.४,९९,९६,८०।२६।९ भएको ।
- परियोजनावाट हाल सम्पन्न भएको मुख्य कार्यहरूमा ५८५ मि. ठूला नाला र ४९.५० किमि. सडक छेउको नाला निर्माण, १८.५६ कि.मि. ढल प्रणाली जडान गरि ६०६ वटा मेनहोल, ६९१ वटा सिवर इनलेट, २८७६ वटा हाउस कनेक्सन चेम्वर निर्माण गरिएको । ७६.९६ कि.मि. एसफाल्ट कंकिट

- मूल्य समायोजन तर्फ वढी भुक्तानी भएको भनि आ.व. २०७५।०७६ को म.ले.प.वाट देखाएको बेरुजु रकम र.१,१५,९२,२००।०० विलाट भुक्तानी कट्टा गरि वेरुजु फछ्यौट गरिएको । अन्य वेरुजुको हकमा प्रयाप्त पुष्ट्याई र कागजात सहित वेरुजु फछ्यौट कालागि पत्राचार गरिएको ।
- १२ February, 2022 सम्म परियोजनाको निर्माण कार्यको Defect Notification Period (DNP) रहेको र यो अवधि सम्म Outstanding List मा रहेका साना तिना निर्माण कार्य र सबै Defect को मर्मत संभार गराईनेछ ।
- विश्व माहामारी को रूपमा रहेको कोभिड १९ को प्रभाववाट निर्माण कार्यमा केहि विलम्ब भए पनि जन निर्वाचित स्थानिय तहको नेतृत्वमा र स्थानीय सरोकारवालाको सहयोग सद्भाव र खवरदारीमा योजनालाई सम्पन्नताको चरणमा लगि शहरको स्वरूप नै परिवर्तन भएको अवस्थामा पुऱ्याउनु खुसीको विषय रहेको र यो प्रगति परियोजना संचालन भएका अन्य स्थानीय तहहरु भन्दा वढि र संतोषजनक रहेको छ ।

पारदर्शिता एवं गुनासो व्यवस्थापनः

- सरोकारवालाको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न गुनासो पुस्तिकाको व्यवस्था, परियोजना व्यवस्थापकको संयोजकत्वमा PIU मा Safe Guard Desk र नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा Grievance Redress Committee रहेको र व्यवस्थित रूपमा गुनासो सम्बोधन गरिएको ।
- परियोजना वारेको जानकारी माग भए वमोजिम सबैलाई उपलब्ध गराईएको हालसम्म कसैले सूचना नपाएको लिखित उजुरी नगरेको ।
- परियोजना संचालनको शुरु चरणमा नै परियोजना सम्बन्धि जानकारी दिन परियोजना संचालन हुने वडाका वडा अध्यक्ष, सदस्य, वडा सचिव, टोल संगठनका प्रतिनिधिलाई Orientation गरिएको ।
- स्थानीय पत्र पत्रिका, टेलिभिजन मा परियोजना सम्बन्धि सूचना र समाचार प्रशारण भएको ।
- महानगरपालिकाको वेभ साईट <https://biratnagarmun.gov.np> मा परियोजनाको प्रगति र गतिविधिका सबै जानकारी उपलब्ध गराएको ।
- निर्माण कार्यको गुणस्तर परामर्शदातावाट चेक जांच भै आवस्यक Test Certificate सहित भुक्तानी सिफारिस पछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको ।
- अधिकार प्राप्त निकायवाट माग भएका सबै कागजात समयमा नै उपलब्ध गराएको र उजुरी किनारा लगाएको ।
- परियोजनाका क्रियाकलापहरु पारदर्शि रूपमा सम्पादन गरिएको ।

आगामी कदम र अपेक्षा:

- STIUEIP परियोजना सम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्भौता वमोजिम एक वर्ष फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र र ढल प्रणाली संचालन गरे पश्चात त्यहाँ कार्य गरिरहेका तालिम प्राप्त कर्मचारीहरु (अपरेटर, ड्राईभर आदी) लाई महानगरवाट नियूक्ति दिई महानगर स्वयमले २०७७ साल श्रावणदेखि सुचारु रूपले संचालन र मर्मत सम्हार गरिरहेको छ । चुनौतीका विच यसप्रकारको

सचालन कार्य नगरपालिका स्वयमले गरेकोमा दातृ निकायले समेत प्रोत्साहन गरि नगर विकासमा थप लगानी गर्ने वातावरण बनेको ।

- नेपाल सरकार/एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित पहिलो र दोश्रो चरणको परियोजनाहरूको संचालन एवं कार्यान्वयनको सफलतावाट आर्जित पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानीको वातावरण अनुरूप महानगरले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निमित्त जग्गा व्यवस्थापन गरि फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न तेश्रो चरणको सहयोग सम्भौता गरि कार्यान्वयनमा जाने र यस चरणको परियोजनामा पुर्वाधार विकासको दृष्टिले पछाडी परेको नगरको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा सडक नाला निर्माण र डुवानको समस्या समाधान सहितको परियोजना निर्माण र संचालन गरिने ।
- परियोजनावाट निर्मित सडक, नाला र फुटपाथको दिगोपनाकालागि नागरिकको प्रयाप्त सहयोगको अपेक्षा गर्दै सडक भारवहन क्षमता भन्दा बढिको ठुला सवारी साधनहरू सडकमा गुडाउने, सडक नाला पेटीमा निर्माण सामाग्री राख्ने, नाला र पेटीमा सवारी साधनहरू पार्किङ गर्ने, ढल प्रणालीमा क्षती पुऱ्याउने, मेनहोल, सेवर ईनलेट, हाउस कनेक्मसन च्याम्बरहरूको अवस्थितीमा प्रतीकुल असर पुऱ्याउने, सेवर ईनलेट, हाउस कनेक्मसन च्याम्बर छोप्ने वा पुर्ने, अनुमति नलिई ढल जडान गर्ने जस्ता कार्यालाई दण्डित गर्न दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सहितका कडा कार्वाही गर्नुपर्ने र परियोजनाको दिगोपनाकोलागि सबैको सहयोग चाहिने ।
- निर्माण भएका सडक संरचनाको नियमित मर्मतकालागि महानगरवाट सडकवोर्डवाट प्राप्त सडक मर्मतको बजेट परिचालन गर्नुपर्ने ।

परियोजनाको दिगोपनाकालागि चालिएका पहलहरू :

१. ढल प्रणालि रहेको स्थानको स्वीकृत ढल सेवा शुल्क (मासिक)

प्राकृतिक व्यक्ति, घर परिवारले प्रयोग गर्ने भवन		दर
क्र.सं.	विवरण	
१	१००० स्वायर फिट भन्दा कम भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१००।०
२	१००० देखि १५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१५०।०
३	१५०० देखि २५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	२५०।००
४	२५०० देखि ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	५००।०
५	४००० देखि माथिका स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	७००।०

पूऱ्याउनका उपरोक्त दररेटमा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराईएको

संस्थागत तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने भवन

क्र.सं.	विवरण	दर
१	१००० स्वायर फिट भन्दा कम भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	५००।०
२	१००० देखि १५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	७००।०
३	१५०० देखि २५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१०००।०
४	२५०० देखि ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१५००।०
५	४००० देखि माथिका स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	२५००।०

रेष्टरेण्टहरूले प्रयोग गर्ने भवन

क्र.सं.	विवरण	दर
१	१००० स्वायर फिट भन्दा कम भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	३००।०
२	१००० देखि १५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	५००।०
३	१५०० देखि २५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	८००।०

२	२५०१ देखी ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	२४००।०
३	४००१ देखी ६००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	४०००।०
४	६००१ देखी ८००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	६०००।०
५	८००१ देखी १०००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	८०००।०
६	१०००१ देखी १२००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१००००।०
७	१२००१ स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	१२००।०

मल तथा सूपर मार्केटहरूले प्रयोग गर्ने भवन

क्र.सं.	विवरण	दर
१	२५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा कम भए मासिक	१०००।०
२	२५०१ देखी ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	२४००।०
३	४००१ देखी ६००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	४०००।०
४	६००१ देखी ८००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	६०००।०
५	८००१ देखी १०००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	८०००।०
६	१०००१ देखी १२००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१००००।०
७	१२००१ स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	१२००।०

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने भवन

क्र.सं.	विवरण	दर
१	२५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा कम भए मासिक	१०००।०
२	२५०१ देखी ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	२४००।०
३	४००१ देखी ६००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	४०००।०
४	६००१ देखी ८००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	६०००।०
५	८००१ देखी १०००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	८०००।०
६	१०००१ देखी १२००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१००००।०
७	१२००१ स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	१२००।०

उपरोक्त वाहक संघसंस्थाहरूले प्रयोग गर्ने भवन

क्र.सं.	विवरण	दर
१	१००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा कम भए मासिक	३०।०
२	१००० देखी १५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	५०।०
३	१५०० देखी २५०० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	८०।०
४	२५०० देखी ४००० स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भए मासिक	१२०।०
५	४००० देखी माथिका स्वायर फिट भवनको फ्लोर एरिया भन्दा माथिको भए मासिक	२००।०

२) ढल प्रणालि नभएका स्थानहरूको De-sludging गर्ने सम्बन्धी :

- ढल प्रणाली मा जोडन नसकिने घरहरूको सेफटी टैक सफा गर्न सक्सन मेसिन (छुलो ९००० लि.) वाट प्रति पटक रु ५०००।०० को दरले शूल्क लिईने छ ।
- ढल प्रणाली मा जोडन नसकिने घरहरूको सेफटी टैक सफा गर्न सक्सन मेसिन (सानो ४००० लि.) वाट प्रति पटक रु २५००।०० को दरले शूल्क लिईने छ ।
- ढल प्रणाली मा जोडन नसकिने घरहरूको सेफटी टैकसफा गर्न नीजि क्षेत्रले संकलन गरेको फोहोर अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा विसर्जन गर्नू पर्नेछ र सो वापत वाट प्रति पटक रु ५००।०० को दरले शूल्क लिईने छ ।

३) हाउस कनेक्सन जडानकालागि प्रोत्साहन:

- कम्तिमा १५/१५ दिन पुन मार्ईकिङ गरिएको ।
- ढल जडान शुल्क वापतको रकम रु३०००।०० छुट गरिएको ।
- वडा समितिहरूवाट कर लिदा अनिवार्य रूपमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ वाट ढल सेवा शूल्क लिने गरिएको ।
- ढल जडान कार्यका लागि सहजकर्ता परिचालन (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूलाई) गरिएको ।

५०. फलाफलमा पर्ने वडाका जनप्रतिनिधिज्यूरुलाई आधा दिवसिय ढल जडानका विषयमा कार्यशाला गोष्ठि गरिएको ।

- ढल प्रणालिमा पर्ने वडाका सचिव, समुदाय परिचालिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई आधा दिवसिय ढल जडान तथा शुल्क संकलनका विषयमा कार्यशाला गोष्ठि गरिएको ।
- ढल प्रणाली भएको तर प्राविधिक रूपमा घरमा ढल जडान गर्न नसकिएका ग्राहकहरुको शौचालयबाट समेत फोहरपानी तानेर फोहरपानी प्रशोधन केन्द्रमा विशर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले आ.व. २०७७/२०७८ बाट ढल प्रणाली भएका सबैको स्वीकृत ढल शुल्क अनिवाई रूपमा अन्य कर संग जोडेर लिने व्यवस्था मिलाईएको ।
- RUDP बाट निर्मित ढल प्रणाली समेतको सफागर्ने (Testing and Commissioning) कार्यगरी फारम भराएर ढल जडान शुरु गरिएको ।

- ५) परियोजना संचालन तथा दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कर्मचारी, सडक सफाईकर्मी, सडक सुन्दरीकरणका लागि :
- नव निर्मित सडक तथा फुटपाथ सफा राख्न, बोट विरुवाको संरक्षण गर्न तपशिल बमोजिम Length Worker महानगरपालिकाले परिचालन गराउनुपर्ने ।

क्र.सं.	वडा नं.	आवश्यक Length Worker (जनशक्ति)
१	१, २ र ३	२ जना
२	४ र ५	१ जना
३	६	१ जना
४	७, ८ र ९	३ जना
५	१०	२ जना
६	११ र १२	१ जना
७	१५ र १७	१ जना

कुल ११ जना

उपरोक्त सुझाव बमोजिम चालु आ.व.मा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न वजेटको व्यवस्था गरेको ।

- ५) महानगरपालिकामा भएको सडक भौतिक संरचनाको Inventory Management तयार कार्य शुरु भएको ।
- ६) एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जमिन खरिद गर्ने विषय :

महानगरपालिकाले Solid Waste Management को लागि कमितमा १२ विगाहा जग्गा खरिद गरि Design को कार्य गराई DPR तयार गर्न DSC लाई लगाउने र ADB संग थप परियोजना माग गर्ने निर्णय बमोजिम जग्गा प्रपत्ति प्रकृया शुरू गरिएको ।

७) कर्मचारी व्यवस्थापन :

- समग्र परियोजनाको व्यवस्थापन/संचालनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन ।

क) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ।

क १, परियोजना व्यवस्थापक	१ जना कार्यरत रहेको
क २, परियोजना उप व्यवस्थापक	१ जना कार्यरत रहेको
क ३, सिभिल, र ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर	२ जना कार्यरत रहेको
क ४, लेखा अधिकृत	१ जना कार्यरत रहेको
क ५, सामाजिक विकास अधिकृत	१ जना कार्यरत रहेको
क ६, प्रशासन सहायक	१ जना कार्यरत रहेको
क ७, कार्यालय सहायोगी	२ जना कार्यरत रहेको
ख) ढल प्रणाली तथा फोहरपानी प्रसोधन केन्द्र संचालन	
१. व्यवस्थापन ईन्जिनियर	१ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीलाई थप जिम्मेवारी दिईएको)
२. ईन्भारोमेण्ट ईन्जिनियर	१ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीलाई थप जिम्मेवारी दिईएको)
३. माईको वायोजोजिष्ट (अधिकृत)	१ जना (नयाँ नियुक्ति)
४. प्रशासन सहायक	१ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीलाई थप जिम्मेवारी दिईएको)
५. ईलेक्ट्रिसियन	२ जना (कार्यरत कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गरिएको)
६. सम्पर्क जेनेटर अपरेटर	१ जना (नया नियुक्ति गरिएको)
७. जेसिभि अपरेटर	१ जना (नया नियुक्ति गरिएको)
८. जेटिंग अपरेटर	१ जना (नया नियुक्ति गरिएको)



१०. सक्सन अपरेटर
१०. टेम्पो ड्राईभर
११. ट्रक/ट्रिपर/केन अपरेटर
१२. ट्राक्टर ड्राईभर
१३. मेकानिक
१४. मिस्त्रि लेवर इन्चार्ज
१५. सुरक्षा गार्ड
१६. डैनिक ज्यालादारी मजदुर

- १ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- १ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- २ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- १ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- १ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- १ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- २ जना (नया नियुक्ती गरिएको)
- ५ जना (परिचालन गरिएको)

ग) ढल प्रणाली जडान :

आवस्यक सहजिकरण गरिएका)
घ) निर्माणाधीन सडक, नाला तथा पेटीको संरक्षण।

१. सुपरभाईजर पहिलो तह १ जना (चालू आ.व.मा व्यवस्थापन गरिने)
२. लेन्थ वर्कर (निर्माण सम्पन्न क्षेत्रको संरक्षण) ११ जना (चालू आ.व.मा व्यवस्थापन गरिने)

➤ CTCE KALIKA ले एक वर्ष O&M गर्दा कार्यरत तपसिलका कर्मचारीहरूलाई २०७७ श्रावण १ गतेदेखि नियुक्त गरि WWTP र Sewerage System संचालन र मर्मत संभार गरिरहेको:
तपसिल

१. ल्याव अफिसर: श्रवण साह
२. जेसिभि अपरेटर : प्रकाश दुलाल
३. सम्पवेल/जेनेटर अपरेटर : कृष्ण कुमार यादव
४. अपरेटर/केन/सक्सन/ट्रिपर/सकर/मेकानिक : पप्पु यादव
५. अपरेटर/जेटिङ/सक्सन : अजित कुमार सोनार
६. अपरेटर/केन/सक्सन/ट्रिपर : सत्य नारायण धिमाल
७. जेटिङ अपरेटर : मकेश्वर यादव
८. टेम्पो ड्राईभर : जालेश्वर यादव
९. मिस्त्रि / लेवर इन्चार्ज : महादेव सरदार
१०. अपरेटर/चालक : मुनाई यादव
११. सुरक्षा गार्ड : २ जना (बुद्धिराज पाण्डे र दुर्गा वहादुर काफ्ले) कार्यरत रहेकालाई नै निरन्तरता दिएको ।