

विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाल सरकार / एशियाली विकास बैंक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको मे २०२० सम्मको अवस्था

आयोजनाको नाम: मभौला शहर एकिकृत वातावरणीय सुधार परियोजना
कार्यकारी निकाय: नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
कार्यान्वयन निकाय: विराटनगर महानगरपालिका
परामर्शदाता: स्मैक अटेलिया एण्ड एसोसिएट्स
सामुदायिक विकास परामर्शदाता: शान्ति निर्माण र विकासको लागि सहकार्य (Fri PAD)
परियोजनाको लागत अनुमान तथा वित्तिय व्यवस्थापन
निर्माण कार्यको सम्मौता रकम : रु.२,९५,६२,९०,५४२।७१
• नेपाल सरकार १६%
• एडिबि ६४%
• नगर विकास कोष ऋण ११% व्याजदर: ५% ऋण अवधि २० वर्ष
• महानगरपालिका ८%
परियोजनाको कार्यक्षेत्र
• ढल तथा नाला संजाल, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र र सडक लेन सुधार परियोजना
• सामाजिक विकास कार्यक्रम
ढल तथा नाला संजाल, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र र सडक लेन सुधार परियोजना
• वर्षाको पानी निकासकोलागि नाला निर्माण
• ढल संजाल निर्माण
• फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण
• सहरी सडक लेन सुधार
• सामाजिक विकास कार्यक्रम
• सुचना प्रवाह तथा समुदाय परिचालन
• स्वास्थ्य तथा सरसफाई शिक्षा
• गरिय तथा पिछुडिएका समुदाय लक्षित साना भौतिक संरचना निर्माण
• फोहोरमैला व्यवस्थापन (३ आर)
• सिपमूलक तालिम
• लैङ्गिक समानता

सि.नं.	निर्माण कार्य	गर्नुपर्ने	भएको	कैफियत
१	वर्षातको पानी जाने नाला	३६६७७ मि.	३६६७७ मि.	१००%
	सडक छेउको नाला	३५०४७ मि.	३५०४७ मि.	१००%
२	सेवर (ढल) लाईन	४३२६२ मि.	४३२६२ मि.	१००%
३	मेनहोल जडान	१४३४ थान	१४३४ थान	१००%
४	सेवर ईन्लेट जडान	१७९५ थान	१७९५ थान	१००%
५	हाउस कनेक्सन च्याम्बर निर्माण	१८४७ थान	१८४७ थान	१००%
६	सडक तथा लेन सुधार	४३१७१ मि.	४३१७१ मि.	१००%
७	फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण			१००%

सामाजिक विकास कार्यक्रम डिसेम्बर, २०१६ मा नै सम्पन्न भईसकेको

आर्थिक प्रगती

निर्माण कार्य तर्फ: ३,१९,५३,६४,२४४।०० (मूल्य समायोजन समेत)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फ

बजेट	खर्च तगद	श्रमदान	जम्मा खर्च
१.४० मिलियन डलर	९,४१,६९,०३६।०७	४८,६१,९६६।०६	१०,००,३१,००२।१०

परियोजनामा ढिलाई हुनाको कारणहरु:

- खानेपानीका पाईप तथा विद्युत पोलहरु स्थानान्तरणमा भएको ढिलाई
- सडकको चौडाई विस्तार भएको कारणले बेस, सब बेस र ब्लाक टपमा भएको विस्तार
- स्थानीय जनताको माग बमोजिम केही कार्य थप भएको
- टेलिफोन लाईन सथानान्तरणमा भएको ढिलाई
- भूकम्प, बन्द हडताल (मधेस बन्द समेत) आदि
- बजेट अभावका कारणले समयमा भुक्तानी हुन नसकेको
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर जडानकोलागि खिक्ती दिन भएको ढिलाई

